ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

(1) ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Package - 04 includes 7 Works: 1. Improvements to Roads and Drains in BEL Layout, HMT Layout, Rajivagandhi Nagar (NTI), Thindhu and surrounding in ward No. 09, 2. Improvements to Roads and Drains in Thindlu colony, Narasipura layout, Kempegowdnagara and surrounding area in ward No. 09,3. Improvements to Roads and Drains in Muthuraya Swamy layout, Doddabomasandra, Nanjappa layout, Chamundeshwari Layout in Ward No. 10, 4. Improvements to roads and drains at Amruthahalli main road,Improvements to Roads and Drains in Kuvempu Nagara, Singapura, Ramachandrapura and surrounding areas in ward no-11, 5. Improvements to roads and drains at Amruthahalli main road, Kariyanna layout and surrounding areas in ward no. 07, 6. Improvements to Roads and drains at bhadrappa layout and balaji layout and surrounding area in ward number - 08, 7. Improvements to roads and drains in Kodigehalli colony, Maruthinagara, BB Nagar and surrounding area in ward no. 08ನೇ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ನವ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುದಾನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 582.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜನ್ನು 2016–17 & 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: /2019–20ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, (ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ: 01/2019–20). ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪೈಕಿ +13.00% ರಷ್ಟು ದರ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ.ಬಿ ಉಮೇಶ್, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/BTP/W.O/110/2019-20 ದಿನಾಂಕ: 17/10/19 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದೇಶ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

(2) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ 7221.00 ಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಸಮುಧಾಯ ಭವನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

(3) ಆದರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಂ ನ ಅಂಶವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ / ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ **Workslip ಮೊತ್ತವು ರೂ. 86,34,964.05 ಅಂದರೆ ಶೇ. 14.93% ರಷ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ EIRL ಮೊತ್ತವು ರೂ. 1,14,29,179.96**

ಪು.ತಿ.ನೋ

Scanned with CamScanner

ವಿಷಯ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಅಂದರೆ ಶೇ. 4.83% ರಷ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ. 0.001% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಲಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವರಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಅಂಶಗಳು, ಕಾಮಗಾರಿ
(4) ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. **0.001% ಕಡಿಮೇಯಾಗಿದ್ದು,** ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಘನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

AE 10.09

(5) ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

(6) ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ).,

ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 18–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–3111 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Package-4, **includes 7 works of Rs. 582.00 lakhs.** 1) Improvements to roads and drains at Amruthahalli main road, Kariyanna layout and surrounding areas in ward no. 07. 2) Improvements to roads and drains at Bhadrappa layout, Balaji layout and surrounding area in ward no. 08. 3) Improvements to roads and drains in Kodigehalli colony, Maruthinagara, BB Nagar and surrounding area in ward no. 08. 4) Improvements to roads and drains at BEL layout, HMT layout, Rajivgandhi nagar (NTI), Thindlu and surrounding area in ward no. 09 5) Improvements to roads and drains in Thindlu colony, Narasipura layout, Kempegowdanagara and surrounding area in ward no. 09. 6) Improvements to roads and drains in Mutthurayaswamy layout, Doddabommasandra, Nanjappa layout and Chamundeshwari layout in ward no. 10. 7) Improvement to roads and drains in Kuvempunagara, Singapura, Ramachandrapura and surrounding area in ward no. 11. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು
(7) ನಿರ್ವಹಿಸಲು ರೂ. 582.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು **ಶ್ರೀ. ಉಮೇಶ್ ಬಿ.ಬಿ** ರವರಿಗೆ ರೂ. **57839908.80** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ / ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

Scanned with CamScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

1) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 582.00 ಲಕ್ಷಗಳು
2) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಮೊತ್ತ ರೂ. 57839908.80
3) ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 57839506.71
4) ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 8634964.05
5) ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1,14,29,179.96

(8) **ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ನ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಅಂಶಗಳು, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂದ ಶೇ.0.001% ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.**

ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

(9) ಮುಖ್ಯಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋ.ವ)

TA

ಕಂಡಿಕೆ 7ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು/ವರಿ/ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ 582.00 ಲಕ್ಷಗಳು
2. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಮೊತ್ತ ರೂ 5,78,39,908.80
3. ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ 5,78,39,506.71
4. ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ 86,34,964.05
5. ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ 1,14,29,179.96

ಸದರಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

Scanned with CamScanner

ವಿಷಯ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಡಿ.ಎಲ್. 28/10

Scanned with CamScanner